

# Metas e Indicadores de Mobilidade

**Meta 34: 4.000 ônibus adaptados para transporte de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida**

Meta cumprida

Total: 4.058 novos ônibus adaptados

**Acessibilidade**

Porcentagem da frota de ônibus com acessibilidade para pessoas com deficiência. (base: agosto/12)

Fonte: PMSP (Prefeitura Municipal de São Paulo)

Município de São Paulo: 57,39% - 8.604 veículos adaptados

Frota total: 14.993 (agosto de 2012)

Cidade de Direitos 34

**34** 4.000 ônibus adaptados para transporte de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida Selecione aqui outra meta

4 mil ônibus adaptados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.  
Secretaria responsável: Transportes.  
Meta concluída. Ônibus adaptado para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em circulação.  
Dados atualizados até: novembro de 2011.



	2009			2010			2011			2012		
	PREV.	REALIZ.		PREV.	REALIZ.		PREV.	REALIZ.		PREV.	REALIZ.	
MUNICÍPIO	851	851	100%	900	1.266	141%	750	1.941	259%	1.499		
Adaptação dos ônibus	851	851	100%	900	1.266	141%	750	1.941	259%	1.499		

NOTA: Em dezembro de 2011 foram mais 511 ônibus adaptados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, totalizando 4.564 da frota. Até julho de 2012 foram mais 1.024 ônibus adaptados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Totalizando 5.593 da frota.

**Meta 36: 600.000 m<sup>2</sup> de calçadas reformadas para permitir acessibilidade**

Realizado: 462.264 mil m<sup>2</sup> de calçadas reformadas

Cidade de Direitos

Fechar

**36** 600 mil m<sup>2</sup> de calçadas reformadas para permitir acessibilidade

Selecione aqui outra meta

Reformar 600.000 m<sup>2</sup> de calçadas para permitir a mobilidade acessível e segura.  
 Secretaria responsável: Coordenação das Subprefeituras.  
 Meta concluída: Calçada reformada com adequação à acessibilidade.  
 Dados atualizados até: agosto de 2012.

	2009		2010		2011		2012	
	PREV.	REALIZ.	PREV.	REALIZ.	PREV.	REALIZ.	PREV.	REALIZ.
Cidade de São Paulo		94.099		99.924		153.548		114.693

• **Cidade Sustentável**

**Meta 83: Reduzir em 30% as emissões de gases de efeito estufa**

Fase: realização de novos inventários

Cidade Sustentável

Fechar

**83** Reduzir em 30% as emissões de gases de efeito estufa

Selecione aqui outra meta

Reduzir em 30% as emissões de gases de efeito estufa na cidade, tendo como referência o inventário atual e o projeto de lei n°. 530/08.  
 Secretaria responsável: Verde e Meio Ambiente.  
 Meta concluída: Registro da redução das emissões de GEE.  
 Dados atualizados até: maio de 2012.

	DECRETO DE CRIAÇÃO DO COMITÊ MUNICIPAL	IMPLANTAÇÃO DO COMITÊ	DEFINIÇÃO DE DIRETRIZES E PROJETOS	GESTÃO DE AÇÕES	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVENTÁRIOS	META ATINGIDA
<b>MUNICÍPIO</b>						
Redução de emissões	✓	✓	✓	✓	➔	dez-12

- ✓ Etapa concluída
- ➔ Etapa atual
- N/A Não se Aplica
- ? Sem definição
- 😊 Meta Atingida

• **Cidade Sustentável**

**Meta 84: 10 terminais de ônibus requalificados**

Fase: 2 terminais requalificados (2 de 10)

Cidade Sustentavel Fechar

**84** 10 terminais urbanos requalificados

Selecione aqui outra meta

Requalificar 10 terminais de ônibus.  
 Secretaria responsável: Transportes.  
 Locais: 10 definido(s) e 0 a definir.  
 Meta concluída: Terminal de ônibus requalificado em atividade.  
 Dados atualizados até: agosto de 2012.

	PROJETO:	EDITAL:	LICITAÇÃO:	CONTRATAÇÃO:	ADEQUAÇÃO: obras em andamento	META ATINGIDA
<b>SUBPREF. SÉ</b>						
DISTRITO REPÚBLICA						
Terminal Bandeira	➔					dez-12
DISTRITO SÉ						
Terminal Correio	✔	✔	➔			dez-12
<b>SUBPREF. CIDADE TIRADENTES</b>						
DISTRITO CIDADE TIRADENTES						
Terminal Cidade Tiradentes	✔	✔	✔	✔	✔	mai-09 ☺

• **Cidade Sustentável**

**Meta 87: R\$ 1 bilhão de investimento no metrô**

Fase: 700 milhões investidos

**Cidade Sustentável** Fechar

**87** R\$ 1 bilhão de investimento no metrô Selecione aqui outra meta

---

Investir R\$ 1 bilhão no metrô.  
 Secretaria responsável: Transportes.  
 Meta concluída: Recurso investido.  
 Dados atualizados até: agosto de 2012.

	2009			2010			2011			2012		
	PREV.	REALIZ.		PREV.	REALIZ.		PREV.	REALIZ.		PREV.	REALIZ.	
MUNICÍPIO		50.000.000			650.000.000							
Investimento no metrô		50.000.000			650.000.000							

**Meta 89: Concluir Corredor Expresso Tiradentes**

Fase 1: edital - Fase 2: contratação dos projetos - Fase 3: não iniciada

Cidade Sustentavel

Fechar

89 Concluir Corredor Expresso Tiradentes

Selecione aqui outra meta

Concluir o corredor Expresso Tiradentes.  
 Secretaria responsável: Transportes.  
 Meta concluída: Obra do Corredor concluída.  
 Dados atualizados até: agosto de 2012.

MUNICÍPIO	DEFINIÇÃO DA ÁREA/DEFINIÇÃO DA ÁREA:	PROJETO URBANÍSTICO:	PROJETO FUNCIONAL:	CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS BAS. EXEC.:	ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO:	CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR:	LICENCIAMENTO AMBIENTAL:	DESAPROPRIAÇÕES:	EDITAL PARA CONTRATAÇÃO OBRAS:	CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS: obra iniciada em	IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO:	PRÉ-OPERAÇÃO:	META-ATINGIDA
Fase 1: VI Prudente/Oratório	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	N/A	N/A		dez-12
Fase 2: Oratório/São Mateus	✔	✔	✔	✔	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				dez-12
Fase 3: São Mateus/Cidade Tiradentes													dez-12

✔ Etapa concluída    N/A Não se Aplica    😊 Meta Atingida  
 ➔ Etapa atual    ⚠ Sem definição



• **Cidade Sustentável**

**Meta 91: Requalificar 38 Km de corredores de ônibus**

Fase: cada corredor está em uma fase diferente, nenhum finalizado

Cidade Sustentavel

Fechar

**91** Requalificar 38 Km de corredores de ônibus

Selecione aqui outra meta

Requalificar 38 quilômetros de corredores de ônibus.  
 Secretaria responsável: Transportes.  
 Meta concluída: Corredor de ônibus requalificado em atividade.  
 Dados atualizados até: agosto de 2012.

MUNICÍPIO	DEFINIÇÃO DA REGIÃO:	PROJETO FUNCIONAL:	EDITAL DO PROJETO:	LICITAÇÃO DE PROJETO:	CONTRATAÇÃO DO PROJETO: projeto básico	PROJETO:	PRE-OPERAÇÃO:	META ATINGIDA
GUARAPIRANGA (8 KM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		dez-12
CORREDOR INAJAR (14 KM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		dez-12
CORREDOR REBOUÇAS (10 KM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	➔	set-12
A DEFINIR (6 KM)								?

✓ Etapa concluída   
 N/A Não se Aplica   
 😊 Meta Atingida  
➔ Etapa atual   
 ? Sem definição

• **Cidade Sustentável**

**Meta 92: 9 novos terminais urbanos**

Fase: 1 novo terminal urbano concluído (1 de 9)

Cidade Sustentável

Fechar

**92** 9 novos terminais urbanos

Selecione aqui outra meta

Implantar 9 terminais de ônibus urbanos.  
 Secretaria responsável: Transportes.  
 Locais: 13 definido(s) e 0 a definir.  
 Meta concluída: Terminal de ônibus em atividade.  
 Dados atualizados até: agosto de 2012.

	DEFINIÇÃO DA REGIÃO:	PROJETO FUNCIONAL:	Local@txt	LICENCIAMENTO AMBIENTAL:	LICITAÇÃO DE OBRAS:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS:	OBRAS:	PRÉ-OPERAÇÃO:
<b>SUBPREF. VILA PRUDENTE/SAOPEMBA</b>								
DISTRITO VILA PRUDENTE								
Terminal Vila Prudente	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	dez-12
<b>SUBPREF. FREGUESIA/BRASILÂNDIA</b>								
DISTRITO FREGUESIA DO Ó								
Terminal Brasilândia	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ago-12

✓ Etapa concluída    N/A Não se Aplica    😊 Meta Atingida  
➔ Etapa atual    ⚠ Sem definição

• **Cidade Sustentável**

**Meta 93: 2 novos terminais rodoviários**

Fase: 2 terminais na fase do projeto executivo

Cidade Sustentável Fechar

**93** 2 novos terminais rodoviários

Selecione aqui outra meta

Implantar 2 terminais rodoviários.  
 Secretaria responsável: Transportes.  
 Locais: 2 definido(s) e 0 a definir.  
 Meta concluída: Terminal rodoviário em atividade.  
 Dados atualizados até: agosto de 2012.

	LEVANTAMENTO DE DADOS / CADASTRO :	DEFINIÇÃO DA REGIÃO:	PROJETO FUNCIONAL:	EDITAL DO PROJETO EXECUTIVO:	LICITAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO:	CONTRATAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO:	PROJETO EXECUTIVO:	DESAPROPRIAÇÃO / DISPONIBILIZAÇÃO DO IMÓVEL:	EDITAL DE OBRAS:	LICITAÇÃO DE OBRAS:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS:	OBRAS:	PRÉ-OPERAÇÃO:	META ATINGIDA
<b>SUBPREF. ITAQUERA</b>														
DISTRITO ITAQUERA														
Terminal rodoviário de Itaquera	✓	✓	✓	✓	✓	✓	➔							dez-12
<b>SUBPREF. BUTANTÃ</b>														
DISTRITO VILA SÔNIA														
Terminal rodoviário de Vila Sônia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	➔							dez-12

✓ Etapa concluída    N/A Não se Aplica    😊 Meta Atingida  
➔ Etapa atual    ? Sem definição

**Meta 94: Revitalizar 46% dos abrigos nos pontos de ônibus**

Fase: 9.062 abrigos revitalizados

Cidade Sustentavel

Fechar

**94** Revitalizar 46% dos abrigos nos pontos de ônibus

Selecione aqui outra meta

Revitalizar 46% dos abrigos de parada dos ônibus.  
 Secretaria responsável: Transportes.  
 Meta concluída: Abrigo de parada de ônibus substituído.  
 Dados atualizados até: agosto de 2012.

	2009		2010		2011		2012	
	PREV.	REALIZ.	PREV.	REALIZ.	PREV.	REALIZ.	PREV.	REALIZ.
Cidade de São Paulo		2.955		2.323		2.655		1.129
ZONA CENTRO		363		64		136		32
SUBPREF. SÉ		363		64		136		32
ZONA LESTE		604		660		839		377
SUBPREF. ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO		77		44		51		19

• **Cidade Sustentável**

**Meta 96: Concluir o prolongamento da Radial Leste**

Fase: (1) Licença Ambiental de Instalação, emitida parcialmente.(2) Frente de serviço 1: viário de apoio Inajar Guaçu (passagem inferior) em andamento;Frente de serviços 2 e 3: Viad. Guaianazes e Itaquera, em andamento projeto executivo, sondagens e levantamento de interferências.

Cidade Sustentável

Fechar

96 Concluir o prolongamento da Radial Leste

Selecione aqui outra meta

Concluir o prolongamento da Radial Leste.  
 Secretaria responsável: Infra-estrutura Urbana e Obras.  
 Meta concluída: Obra do prolongamento concluída.  
 Dados atualizados até: agosto de 2012.

MUNICÍPIO	LEVANTAMENTO DE DADOS / CADASTRO :	DEFINIÇÃO DA REGIÃO:	PROJETO:	EDITAL:	LICITAÇÃO:	CONTRATAÇÃO:	DESAPROPRIAÇÃO / DISPONIBILIZAÇÃO DO IMÓVEL:	LICENCIAMENTO AMBIENTAL:	ADEQUAÇÃO:	INFRA-ESTRUTURA: Frente de serviço 1: viário de apoio Inajar Guaçu	META ATINGIDA
Prolongamento da Radial Leste	✓	✓	✓	✓	✓	✓	➔	➔	➔	➔	dez-12

(1) Licença Ambiental de Instalação, emitida parcialmente.  
 (2) Frente de serviço 1: viário de apoio Inajar Guaçu (passagem inferior) em andamento;  
 Frente de serviços 2 e 3: Viad. Guaianazes e Itaquera, em andamento proj. executivo, sondagens e levantamento de interferências.

• **Cidade Sustentável**

**Meta 97: Concluir a duplicação da Estrada do M'Boi Mirim**

Fase: edital

Cidade Sustentável

Fechar

97 Concluir a duplicação da Estrada do M'Boi Mirim

Selecione aqui outra meta

Concluir a duplicação da Estrada do M'Boi Mirim.  
 Secretaria responsável: Infra-estrutura Urbana e Obras.  
 Meta concluída: Obra da duplicação concluída.  
 Dados atualizados até: agosto de 2012.

MUNICÍPIO	LEVANTAMENTO DE DADOS / CADASTRO :	DEFINIÇÃO DA REGIÃO:	PROJETO:	EDITAL:	LICITAÇÃO:	CONTRATAÇÃO:	DESAPROPRIAÇÃO / DISPONIBILIZAÇÃO DO IMÓVEL:	LICENCIAMENTO AMBIENTAL:	ADEQUAÇÃO:	INFRA-ESTRUTURA	META ATINGIDA
Duplicação da Estrada M'Boi Mirim	✓	✓	→	→							dez-12

- ✓ Etapa concluída
- Etapa atual
- N/A Não se Aplica
- ⚠ Sem definição
- 😊 Meta Atingida

• **Cidade Sustentável**

**Meta 100: Recuperar 30 pontes e viadutos**

Fase: 9 pontes e viadutos recuperados (9 de 30)

Cidade Sustentável

Fecher

100 Recuperar 30 pontes e viadutos

Selecione aqui outra meta

Recuperar 30 pontes e viadutos.  
 Secretaria responsável: Infra-estrutura Urbana e Obras.  
 Locais: 30 definido(s) e 0 a definir.  
 Meta concluída: Obra de recuperação concluída.  
 Dados atualizados até: agosto de 2012.

	LEVANTAMENTO DE DADOS / CADASTRO :	DEFINIÇÃO DA REGIÃO:	PROJETO:	EDITAL:	LICITAÇÃO:	CONTRATAÇÃO:	DESAPROPRIAÇÃO / DISPONIBILIZAÇÃO DO IMÓVEL:	LICENCIAMENTO AMBIENTAL:	FUNDAÇÃO :	ESTRUTURA:	ACABAMENTO:	FINALIZAÇÃO:	ADEQUAÇÃO:	META ATINGIDA
<p> <span>✓</span> Etapa concluída    <span>N/A</span> Não se Aplica    <span>☺</span> Meta Atingida  <span>➔</span> Etapa atual    <span>?</span> Sem definição                 </p>														
<b>SUBPREF. SÉ</b>														
Viaduto Brig. Luis Antonio	✓	✓	✓	✓	✓	➔								dez-12
Viaduto Jacarei (juntas)	✓	✓	✓	✓	➔									ago-12
Viaduto 9 de Julho	✓	✓	✓	➔										set-12
Viaduto General Olímpio da Silveira	✓	✓	✓	➔										set-12
Viaduto Dona Paulina	✓	✓	✓	✓	✓	➔								out-12
Viaduto Florencio de Abreu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	set-09 <span>☺</span>

• **Cidade Sustentável**

**Meta 102: Realizar intervenções em 15 pontos de congestionamento**

Fase: 1 intervenção (1 de 15)

Cidade Sustentável

Fechar

102 Realizar intervenções em 15 pontos de congestionamento

Selecione aqui outra meta

Realizar intervenções de gestão de tráfego em 15 pontos de congestionamento crônicos.  
 Secretaria responsável: Transportes.  
 Locais: 15 definido(s) e 0 a definir.  
 Meta concluída: Intervenção para gestão de tráfego nos pontos de congestionamento realizada.  
 Dados atualizados até: agosto de 2012.

	LEVANTAMENTO DE DADOS / CADASTRO :	DEFINIÇÃO DA REGIÃO: identificação dos gargalos crônicos	PROJETO:	PREPARAÇÃO DA OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DA VIA:	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA	PRÉ-OPERAÇÃO:	META ATINGIDA
<b>SUBPREF. SÉ</b>								
DISTRITO SÉ								
10º ponto: Av. do Estado x Av. Mercúrio	✓	✓	✓					dez-12
<b>SUBPREF. ITAQUERA</b>								
DISTRITO CIDADE LÍDER								
13º ponto: Av. Aricanduva x Av. Afonso de Sampaio Souza	✓	✓	✓	→				dez-12
DISTRITO ITAQUERA								
8º ponto: Av. Jacu Pessego x R. São Teodoro	✓	✓	✓					dez-12
15º ponto: Estr. Itaquera - Guaianazes x R. Virginia Ferni x R. Maria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	mar-12

✓ Etapa concluída    N/A Não se Aplica    Meta Atingida  
→ Etapa atual    Sem definição

• **Cidade Sustentável**

**Meta 107: 100 Km de ciclovias e ciclofaixas**

Meta cumprida  
Total: 134,62km

Cidade Sustentável

Fechar

**107** 100 Km de ciclovias e ciclofaixas

Selecione aqui outra meta

Implantar 100 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas.  
Secretaria responsável: Transportes.  
Meta concluída: Ciclovia e ciclofaixa aberta à circulação.  
Dados atualizados até: maio de 2012.



	ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO:	PROJETO:	EDITAL:	LICITAÇÃO:	CONTRATAÇÃO:	OBRAS:	META ATINGIDA	
<b>ZONA LESTE</b>								
<b>SUBPREF. MOOCA</b>								
Mooca - 8 km - Ciclorota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	dez-11	😊
<b>SUBPREF. PENHA / ERMELINO MATARAZZO / SÃO MIGUEL</b>								
Estrada Parque 1ª fase - 13 km - Ciclovia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	dez-10	😊
<b>SUBPREF. PENHA / ERMELINO MATARAZZO / SÃO MIGUEL</b>								
Ciclofaixa Leste - Parque Linear Enge* Wenwr Zulauf - Tiquatira 14 km	✓	✓	✓	✓	✓	✓	mar-12	😊

✓ Etapa concluída    N/A Não se Aplica    😊 Meta Atingida  
 ➔ Etapa atual    ? Sem definição